

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称 豫财债【2022】0031延津县城区热力管网（二期）建设项目

主管部门 延津县住房和城乡建设局 实施单位 延津县住房和城乡建设局

项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额:	0	4500	4178.97	10	92.87 %	9.29
	财政拨款	0	4500	4178.97	-	92.87 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-

资金管理情况	情况说明		分值 (20)	得分	问题和改进
	安排科学性	科学	5	5	
	拨付合规性	合规	5	5	
	使用规范性	规范	5	5	
	预算绩效管理情况	良好	5	5	

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	新建热力管道11274米，改造更换旧管道4886米，主要采用明挖管沟直埋敷设，穿越道路交叉口处采用顶管施工。	造更换旧管道4886米，主要采用明挖管沟直埋敷设，穿越

绩效指标

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	
成本指标	经济成本指标	延津县城区热力管网（二期）投资额	=6824万元	6824万元	10	10	0.00	
		数量指标	新建热力管道	=11274米	11274米	10	10	0.00
		质量指标	施工合格率	=100%	100%	10	10	0.00
产出指标	时效指标	建设完成时间	≤360天	360天	10	10	0.00	
		经济效益指标	提高城区居民生活质量	提高	100%	15	15	0.00
		社会效益指标	提高城区居民生活质量	提高	100%	10	10	0.00
满意度指标	服务对象满意度指标	居民生活满意度	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99.29		