

延津县水利局地方政府债券存续期 信息公开

按照《河南省财政厅关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开工作的通知》（豫财债管〔2023〕5号）文件要求，现将我单位使用2021-2022年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

一、延津县榆东引黄调蓄工程

（一）截止上年末专项债券资金使用情况

延津县榆东引黄调蓄工程共使用两期专项债券，其中使用2020年发行河南省第三批专项债券资金8800万元，年利率3.45%，15年期；使用2022年河南省城乡发展专项债券（二十一期）—2022年河南省政府专项债券（六十六期）2700万元，年利率2.98%，15年期。项目建设地址位于延津县产业集聚区（北区）。截止上年末，2020年专项债券8800万元已支付完毕，2022年专项债券2700万元已支付0万元。

（二）截止上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况

延津县榆东引黄调蓄工程项目主要建设工程包括引水工程、调蓄池工程、灌溉（退水）工程三部分。目前调蓄池土方开挖外运及主体结构工程已完工，引水工程正在施工建设，灌溉（退水）工程正在积极推进。

(三)截止上年末专项债券项目收益及其对应资产情况
项目正在建设,未完工,无收益。

二、延津县城市供水管网扩建工程建设项目

(一)截止上年末专项债券资金使用情况

延津县城市供水管网扩建工程建设项目共使用两期专项债券,其中使用2020年政府专项债券2000万元,年利率3.45%,15年期;使用2021年河南省城乡发展专项债券(十六期)-2021年河南省政府专项债券(五十五期)2000万元,年利率3.61%,15年期。项目建设地址位于延津县产业集聚区。截止上年末,2020年专项债券2000万元已支付1107.1210万元,2021年专项债券2000万元已支付1832.5533万元。

(二)截止上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况

延津县城市供水管网扩建工程建设项目分两期招标,一期工程设管网铺设2个施工标段,中标施工单位为河南金鹰建设集团有限公司、河南天汇建筑工程有限公司,主要建设内容:铺设DN600球墨铸铁管道2373米。2021年6月3日开工,2021年12月23日竣工。项目二期中标施工单位为河南新锐市政公用工程有限公司,主要建设内容为:经十二路、经十六路等16条道路球墨铸铁管道管网铺设16.41公里。项目于2021年11月24日开工,2022年5月30日竣工。项

目区已接通自来水的企业 26 家，目前运行良好。

(三) 截止上年末专项债券项目收益及其对应资产情况

延津县城市供水管网扩建工程建设项目目前未综合验收，工程对应资产未移交运行管理单位，无收益。

三、延津县城乡供水一体化工程项目

(一) 截止上年末专项债券资金使用情况

延津县城乡供水一体化工程项目共使用四期专项债券，其中使用 2021 年河南省城乡发展专项债券(十七期)-2021 年河南省政府专项债券(五十六期) 3000 万元，年利率 3.79%，30 年期；2021 年河南省社会事业专项债券(二期)-2021 年河南省政府专项债券(十期) 3700 万元，年利率 3.81%，15 年期；2021 年河南省社会事业专项债券(十三期)-2021 年河南省政府专项债券(三十八期) 1300 万元，年利率 3.51%，15 年期；2022 年河南省城乡发展专项债券(九期)-2022 年河南省政府专项债券(二十三期) 5000 万元，年利率 3.45%，30 年期。项目建设地址位于延津县境内。截止上年末，2021 年专项债券 3000 万元已支付 2761.0730 万元，其余三期债券均未支付。

(二) 截止上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况

1. 项目部分管网已招标，于 2023 年 3 月 1 日开工。三

标段魏邱水厂工程量 6.85 km，现进行施工阶段，已施工约 500 米；五标段新安水厂工程量 5.65km，已施工约 5300 米，其他标段流标，需重新招标。

2. 水厂厂区已拉围挡，水厂施工图纸预算设计已完成，目前正在准备财政评审，评审完成之后进入招投标阶段。

(三) 截止上年末专项债券项目收益及其对应资产情况项目刚刚开工，未产生收益，未形成资产。

延津县水利局

2023年5月18日