

项目支出绩效自评情况表

2023年06月

项目名称		豫财债【2022】0031号延津县农村物流网络节点体系项目						
主管部门		延津县交通运输局		实施单位		延津县交通运输局		
项目资金 (万元)	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额:	0	3000	0	10	0.0%	0.00	
	财政拨款	0	3000	0	-	0.0%	-	
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-	
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-	
资金管理情况	情况说明			分值(20)	得分	存在问题和改进措施		
	安排科学性	科学		5	5			
	拨付合规性	合规		5	5			
	使用规范性	规范		5	5			
	预算绩效管理情况	良好		5	5			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	项目建设、运营具有良好的社会效益, 不仅有利于现代物流业的发展, 同时有助于地方的制造业和商贸业的发展, 有效促进地方经济和 GDP 的增长。			项目建设、运营具有良好的社会效益, 不仅有利于现代物流业的发展, 同时有助于地方的制造业和商贸业的发展, 有效促进地方经济和 GDP 的增长。				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	项目建设成本	=3000万元	0万元	10	0	-100.00	疫情原因, 加快推进
产出指标	数量指标	县级农村物流中心	=1座	1座	5	5	0.00	
		乡镇农村物流服务站	=11座	11座	5	5	0.00	

产出指标	质量指标	验收合格率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	完工及时性	及时	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	提升农村基本公共服务水平	提升	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	90%	5	5	0.00	
总分					100	80		