

# 延津县先进制造业开发区管理委员会债券存续期公开说明

根据河南省财政厅《关于做好2024年地方政府债券存续期信息公开的通知》，现将我单位2022年-2023年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

## 一、一般债券存续期公开

(一) 截至上年末一般债券资金余额、利率、期限、地区分布等情况

延津县2021年产业集聚区市政基础设施建设项目：2022年发行一般债券750万元，年利率2.88%，7年期。项目建设地址位于延津县产业集聚区。

延津县2023年开发区市政基础设施建设项目：2023年发行一般债券1700万元，年利率2.3%，3年期。项目建设地址位于延津县产业集聚区。

(二) 截至上年末一般债券资金使用情况

延津县2021年产业集聚区市政基础设施建设项目：已使用资金0元。

延津县2023年开发区市政基础设施建设项目：已使用资金0元。

(三) 截至上年末一般债券项目建设进度、运营情况等

部分招投标项目正在施工，零星工程基本完工，准备组织验收。





## 二、专项债券存续期公开

### (一) 截至上年末专项债券资金使用情况

延津县产业集聚区化工园区地上综合管廊建设项目：2022年发行专项债券2600万元，年利率3.29%，15年期，项目建设地址位于延津县产业集聚区化工园区。

延津县先进制造业园区综合开发建设项目：2023年发行专项债券3500万元，年利率3.13%，30年期，项目建设地址位于延津县产业集聚区。

延津县先进制造业园区综合开发建设项目：2023年发行专项债券1900万元，年利率3%，30年期，项目建设地址位于延津县产业集聚区。

专项债券已使用2910万元，其中用于延津县产业集聚区化工园区地上综合管廊建设项目910万元、用于延津县先进制造业园区综合开发建设项目2000万元。

### (二) 截止上年末专项债券对应项目建设进度、运营情况

延津县产业集聚区化工园区地上综合管廊建设项目于2022年9月6日经公开招标确定施工单位由河南省第二建设集团有限公司中标，中标价为11273.36万元、中标费率98.2%，施工合同约定工期暂定90日历天。项目进展情况为：纬一路东段地上管廊415m已建成，纬一路西段施工范围内围挡搭建封闭，基础施工完成90%，钢结构安装完成30%。

延津县先进制造业园区综合开发建设项目于2023年8月23日经公开招标确定施工单位由河南正延建设





发展有限责任公司与中交第一航务工程局有限公司组成联合体中标，中标价暂定19000万元、中标费率为99.7%，施工合同约定工期240天。项目进展情况为：配套道路兴业路完成路床施工100%，路基水稳碎石完成50%，污水管道完成100%，雨水管道完成100%，通信管道完成100%。和生路完成雨水管道90%，污水管道完成60%。项目厂区设计图纸已完成，正在审图。建设用地规划许可证，工程规划许可证已办理，正在办理施工许可证的资料。

延津县先进制造业开发区管理委员会

2024年6月12日

