

# 延津县丰庄镇卫生院债券存续期

## 公开说明

根据《河南省财政厅关于做好2023年地方政府债券存续期信息公开的通知》，现将我单位2021年-2022年发行的地方政府债券存续期相关信息公开如下：

### 专项债券存续期公开

#### （一）专项债券资金使用情况

延津县丰庄镇卫生院业务综合楼建设项目工程：2022年发行专项债券1000万元，年利率3.29%，15年期，项目建设地址位于延津县丰庄镇卫生院院内。

截至2022年12月31日，专项债券已使用330.8万元，其中用于延津县丰庄镇卫生院业务综合楼建设项目建设330.8万元。结余669.2万元。

截至2023年4月31日，专项债券已使用657.01万元，用于延津县丰庄镇卫生院业务综合楼建设项目建设657.01万元。结余342.99万元，计划于2023年支付完成。

（二）截至2022年12月31日，延津县丰庄镇卫生院业务综合楼建设项目已完成环评、勘探、监理、设计、施工招标投标工作，并于2022年8月份开始施工。

截至 2023 年 4 月 31 日，延津县丰庄镇卫生院业务综合楼建设项目主体已完工，正在进行室内外装修及室外配套附属工程与供配电工程的施工，计划于 2023 年竣工。

(三) 截至上年末专项债券项目收益及其对应资产情况；

项目正在建设期内，截至上年末专项债券项目无收益。

延津县丰庄镇卫生院

2023 年 5 月 18 日

